



แผนดำเนินการและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙  
(ในรอบ ๖ เดือน ๑ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)  
เทศบาลต๋าบลวงยวง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สำนักปลัดเทศบาลต๋าบลวงยวง  
เทศบาลต๋าบลวงยวง  
อำเภอพรณนาคม จังหวัดสกลนคร

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**  
**เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร**

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา พิธีทางศาสนา การจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ	ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา ได้แก่วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันออกพรรษา พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิม พระเกียรติ	๒๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙		✓		๒๓,๘๕๕
๒	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๑๐ เมษายน ๒๕๖๙	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท	ดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท	๕๐,๐๐๐	-	✓			
๔	โครงการวันลอยกระทง	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลวังยางเพื่อจัดกิจกรรมโครงการวันลอยกระทง	๗๒,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๙	✓			
๕	โครงการสืบสานประเพณีบุญมหาชาติ	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลวังยางเพื่อจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีบุญมหาชาติ	๕๐,๐๐๐	๑๓ -๑๔ เมษายน ๒๕๖๙			✓	๕๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลวังยาง เพื่อจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๗๒,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓			
๗	โครงการร่ำเปิดเมืองสู่ขวัญตุ้มโฮมแห่งปราสาทผึ้ง (พ็อนภูไทสกลนคร)	ดำเนินการจัดกิจกรรมร่ำเปิดเมืองสู่ขวัญตุ้มโฮมแห่งปราสาทผึ้ง (พ็อนภูไทสกลนคร)	๑๘,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘			✓	๑๘,๐๐๐
๘	โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล	ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลให้กับเด็กเยาวชนประชาชนในเขตตำบลวังยาง	๒๔๐,๐๐๐	๑-๖ เมษายน ๒๕๖๘			✓	๑๓๑,๖๖๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙	โครงการจัดกิจกรรมเสริมการพัฒนา (กีฬาอนุบาล)	ดำเนินการจัดกิจกรรมและเสริมการพัฒนา (กีฬาอนุบาล)	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙			✓	๗,๑๗๐
๑๐	โครงการประชาร่วมใจรักษาความสะอาดสภาพแวดล้อม (คลองสวยน้ำใส) ชุดลอกห้วยหนองคลอง บึง	กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำช่วยกันฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๒๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙			✓	๑๗,๔๐๒.๖๐
๑๑	โครงการประชาร่วมใจรักษาความสะอาดสภาพแวดล้อมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่สาธารณะ	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙		✓		๒,๗๖๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๒	โครงการปลูกป่าชุมชน	ดำเนินการปลูกต้นไม้พื้นที่สาธารณะ	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			
๑๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			
๑๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการออกประชาคมในระดับตำบล ประชุมคณะกรรมการต่างๆ	๙,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙			✓	๖๒๕

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรี	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรี	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	✓			
๑๖	โครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชน	ดำเนินการโครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชน	๒๓,๖๐๐				✓	๙,๖๐๐
๑๗	การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนล้อมรั้ว	ดำเนินโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนล้อมรั้ว	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๘	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและสุขภาพผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและสุขภาพผู้สูงอายุ	๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			
๑๙	พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			
๒๐	โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุข	ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขจำนวนผู้เข้าอบรม ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งมีสาเหตุจากการฝ่าฝืนกฎจราจร	ดำเนินการฝึกอบรมโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งมีสาเหตุจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ให้กับประชาชน เยาวชน ผู้นำชุมชน จำนวน ๖๐ คน	๑๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			
๒๒	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	ดำเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	๑๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙			✓	๑๒,๐๐๐
๒๓	เตรียมการระหว่างรับเสด็จหรือเกี่ยวเนื่องกับการรับส่งเสด็จพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์	ดำเนินกิจกรรม เตรียมการระหว่างรับเสด็จหรือเกี่ยวเนื่องการรับส่งเสด็จฯ	๑๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๔	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ดำเนินการจัดการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลวังยาง กรณีครบวาระ	๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			
๒๕	การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลวังยาง	ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	๑๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			
๒๖	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน	ดำเนินการโดยจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของเทศบาลตำบลวังยาง	๑๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๗	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านวังยาง หมู่ที่ ๑- บ.บึง หมู่ที่ ๕	ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านวังยาง หมู่ที่ ๑- บ.บึง หมู่ที่ ๕	๓,๘๖๒,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙			✓	๒,๗๕๒,๐๐๐
๒๘	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขมิ้น ม.๓	ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขมิ้น ม.๓	๑,๖๑๑,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	✓			
๒๙	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง	ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง	๖๔๑,๐๐๐	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๙		✓		๕๖๐,๐๐๐
๓๐	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลวังยาง	ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลวังยาง	๕๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙			✓	๔๐๓,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังยาง หมู่ที่ ๑	จุดเริ่มต้นโครงการที่นา นายทองศรีรักษ์ จันทร์มาลา - ที่นา นายพรชัย มาตราช กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๑.๐๐ ตารางเมตร	๗๐๖,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๙	✓			
๓๒	โครงการขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปือย หมู่ที่ ๒	(ช่วงที่ ๑) จุดเริ่มต้นโครงการ บ้ายทางเข้าบ้านเปือย - ที่บ้านนายสวัสดิ์ ชันติยู (๒ ฝั่ง) กว้าง ๐.๕๐-๐.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๗๙.๐๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒) จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้านนางเพชร ฟองอ่อน - ที่บ้านนายทองรัตน์ ชันติยู (๒ ฝั่ง) กว้าง ๐.๖๐-๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๓๘.๕๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๓) จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นางแหน มาตราช - ที่บ้าน นางคำพลอย มาตราช (๒ ฝั่ง) กว้าง ๐.๖๕-๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๗๙.๗๑ ตารางเมตร	๔๕๖,๙๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๔	(ช่วงที่ ๑) จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นายรำพัน มาตราซ - สะพานคลองชลประทาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร พร้อมขยายผิวคอนกรีตหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๐๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒) จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นางเทวี มาตราซ - ที่บ้านนางสุภาพ แก้วกำ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๕๖.๐๐ ตารางเมตร	๓๗๙,๐๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๔	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๑	จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นาย สำราญ ไชยปัญญา - เขตคลองชลประทาน สายบ้านเปือย กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๕๐ ตารางเมตร (จำนวน ๒ ฝั่งทาง)	๒๔๙,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๙	✓			
๓๕	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ ๖	จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นาย บรรทม เหลาแถว - เขตคลองชลประทาน กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร	๓๔,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๙			✓	
๓๖	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๑	จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นาย สมคิด จันทร์มาลา - ที่บ้าน นาง ละอองทิพย์ ทวีคุณ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร	๒๙๙,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๙			✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๗	โครงการวางท่อ PVC พร้อมบ่อพัก บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๑	จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นาย สมคิด ชิวะโต - เขตทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข ๒๒ วางท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ นิ้ว พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๐ บ่อ ระยะทางยาว ๙๓.๐๐ เมตร	๑๒๕,๙๐๐	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๙			✓	
๓๘	โครงการวางท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	จุดเริ่มต้นโครงการห้วยอุ้นเต่า - ห้วยเหมืองกลางวางท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ บ่อ ระยะทางยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร พร้อมลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ	๓๓๐,๙๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๙	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยเหมืองกลาง	จุดเริ่มต้นโครงการที่นา นายสุประดิษฐ์ ปาสาบุตร - ที่นา นายอำพร งามสุขศรี ทำการรื้อท่อ และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน	๖๕,๘๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙		✓		
๔๐	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๓	(ช่วงที่ ๑) จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นางหนูเขียน ชันติยู - ที่บ้าน นายจำนงค์ มาตราช กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร (ช่วงที่ ๒) จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นางเดือน มาตราช - ที่บ้าน นายนพดล พรหมทอง กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖.๐๐ ท่อน	๔๘๖,๙๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๑	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบึง หมู่ที่ ๕	จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นายชัยยงค์ วงศ์คำแก้ว - ที่บ้าน นางอินปอง วงศ์คำแก้ว กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร	๑๓๐,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๙			✓	
๔๒	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑	จุดเริ่มต้นที่บ้าน นายเจริญ จันทะเนตร - ที่บ้าน นายไกรยุทธ จันทรเพ็งเพ็ญ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร	๓๑๒,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๙			✓	
๔๓	โครงการปรับปรุงท่อน้ำดี กิจการประปาเทศบาลตำบล วังยาง	วางท่อ PE ขนาด ๑๑๐ มิลลิเมตร จำนวน ๖๘.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์และฐานรองรับท่อ	๖๖,๗๐๐	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๙			✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๔	โครงการปรับปรุงอาคารพร้อมถมดินสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงกว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๗.๙๐ เมตร (๒ ชั้น) พร้อมถมดินสนามเด็กเล่น ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	ปรับปรุงอาคาร พร้อมถมดินสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงกว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๗.๙๐ เมตร (๒ ชั้น) พร้อมถมดินสนามเด็กเล่น ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๘๐,๕๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙		✓		
๔๕	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังยาง	ปรับปรุงอาคารศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังยาง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ขนาดพื้นที่ ๓๕ ตารางเมตร	๒๓๕,๐๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙		✓		
๔๖	โครงการปรับปรุงห้องเรียนอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาง	ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ขนาดพื้นที่ ๙๔ ตารางเมตร	๔๙๐,๐๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๗	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบึง หมู่ที่ ๙	จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นายธวัชชัย นนธิบุตร - ที่บ้าน นางสาวพะเยาว์ ทิพย์วงษา กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร	๔๑๘,๕๐๐	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๙			✓	
๔๘	โครงการขยายเขตประปาบ้านวังยาง หมู่ที่ ๑	(ช่วงที่ ๑) จุดเริ่มต้น ที่นาย นาย ผดุงศักดิ์ สุวรรณ - ที่นา นายพรชัย มาตราช (ช่วงที่ ๒) ที่นา นาย ทนงค์รักษ์ จันทร์มาลา - ที่นา นางสาวสุปราณี ฟองอ่อน วางท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางยาว ๓๕๘.๐๐ เมตร	๔๘,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	
๔๙	โครงการขยายเขตประปา บ้านวังยาง หมู่ที่ ๖	จุดเริ่มต้นโครงการที่นา นางเดือน อูปพงษ์ - ที่นา นายสุดใจ ฟองอ่อน วางท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร	๖๓,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๐	โครงการขยายเขตประปา บ้านวังยาง หมู่ที่ ๖	จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นายชัยมิตร จันทร์มาลา จุดสิ้นสุดโครงการที่นา นายสมศักดิ์ มาตราช วางท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางยาว ๒,๘๒๗.๐๐ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	
๕๑	ขยายเขตประปา บ้านวังยาง หมู่ที่ ๘	จุดเริ่มต้น ที่บ้าน นายบุญเทียบ สุวรรณ - ที่นายนายภิญโญ มาตราช วางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ระยะทางยาว 370 เมตร	๔๘,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	
๕๒	ขยายเขตประปา บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๒	จุดเริ่มต้นที่บ้าน นายสุบิน เสนาะ - ที่บ้านนางสุภาวดี สุวรรณ วางท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางยาว ๕๒๕ เมตร	๖๓,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๑	จุดเริ่มต้น ที่บ้าน นายมานิต สุวรรณ - ที่บ้านนายปริญญา นนตะแสน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๖ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	
๕๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๑	จุดเริ่มต้นคลองชลประทาน สาย R-๖L - ที่บ้าน นายบัวทอง ฟองอ่อน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๓๓๒,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ ๖	จุดเริ่มต้น ที่บ้าน นายโสพล จันทร์มาลา - ที่บ้าน นายทัก จันทร์มาลา กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๓๑๓,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	
๕๖	ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเทศบาล วังยาง	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร	๒๓๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	
๕๗	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๓ - สะพานท่าต่างหล่าง	จุดเริ่มต้น ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านหนองหวาย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมสะพานต่างหล่าง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร	๑๖๕,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๘	ขุดลอกทางระบายน้ำที่ บ้านบึง หมู่ที่ ๕	จุดเริ่มต้น ที่นา นายทองดี จิเห็บ - หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ พร้อมบ่อพัก คอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๐.๗๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ ระยะทางยาว ๑๕๒ เมตร พร้อมขุดลอกทางระบายน้ำและ ลงลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ	๒๗๑,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	
๕๙	ก่อสร้างโรงจอดรถ (เพื่อจอดรถส่วนกลาง ของเทศบาลวังยาง)	ก่อสร้างโรงจอดรถ (เพื่อจอดรถส่วนกลางของเทศบาลวัง ยาง) ขนาดกว้าง ๑๑.๗๕ เมตร ยาว ๒๓ เมตร	๔๔๐,๗๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	
๖๐	ปรับปรุงอาคารด้านหน้า เทศบาลตำบลวังยาง	ปรับปรุงอาคารด้านหน้าเทศบาลตำบล วังยาง ขนาดกว้าง ๔.๒๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	ดำเนินการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			
๖๒	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๙			✓	๒๖,๓๔๐
๖๓	ฝึกอบรมศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	ดำเนินโครงการฝึกอบรมศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖๔	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านขมิ้น	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ อัตรามีอละ ๓๖ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๓๐,๘๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๑๐๘,๐๐๐
๖๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านบึง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ อัตรามีอละ ๒๒ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๘๘๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๔๓๕,๖๐๐
๖๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเปือย	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ อัตรามีอละ ๒๗ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๕๙,๒๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๑๒๔,๒๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านวังยาง (วังยางวิทยานุกูล)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ อัตรามื้อละ ๒๒ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๐๒๕,๒๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๕๑๔,๘๐๐
	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองหวาย	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๓๒๙,๔๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๑๕๙,๓๐๐
	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๐๐ คน มีกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กๆ มีส่วนร่วมและการแสดงออก ส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	๔๐,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๒๕๖๙			✓	๓๙,๙๕๑

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงาน	ดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงาน	๗๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียน เงินค่าพัฒนาการ จัดการศึกษา)	๑,๒๗๑,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๘๕๙,๑๐๖
	วัสดุงานบ้านงานครัว	ดำเนินการเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่ถูกต้องลักษณะ	๑,๑๐๑,๕๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๓๙๓,๔๔๑.๗๙

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	โครงการตลาดสะอาดและคุ้มครองผู้บริโภค	ดำเนินการทำความสะอาดล้างตลาดโพธิ์นิมิตรเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ตลาดสะอาด ถูกสุขลักษณะ	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			
	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	บริการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้เคียงให้ได้รับความปลอดภัย	๗๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			
	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขและแมวในเขตตำบลวังยาง และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้ให้กับประชาชนในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๙	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค	ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			
	โครงการอุดหนุนพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการอุดหนุน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๓ หมู่บ้านในเขตตำบลวังยาง	๒๖๐,๐๐๐	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๘	✓			
	วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ดำเนินจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			
	วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	ดำเนินจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๒๓,๐๐๐	๓ มิถุนายน ๒๕๖๙	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	โครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม	ดำเนินกิจกรรมโครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม	๒,๐๐๐	๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๙			✓	๑,๐๐๐
	วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐	ดำเนินจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐	๕,๐๐๐	๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓			
	โครงการศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและเพื่อไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพ หรือการดำเนินชีวิตประจำวัน	ดำเนินโครงการศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและเพื่อไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพ หรือการดำเนินชีวิตประจำวัน	๒๐๐,๐๐๐	๗-๘ มกราคม ๒๕๖๙			✓	๑๓๑,๖๐๐