

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรหมานิกม จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดงานวันสำคัญ ทางศาสนา พิธีทางศาสนา การจัดงานรัฐพิธีและพระ ราชพิธีต่างๆ	ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีทาง ศาสนา ได้แก่วันมาฆบูชา วัน วิสาขบูชา วันออกพรรษา พิธีเจริญ พระพุทธมนต์เฉลิม พระเกียรติ	๒๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙		✓		๒๓,๘๕๕
๒	โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์	ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัด งานประเพณีวันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๑๐ เมษายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ใช้ งบประมาณ

๓	โครงการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า ภูไท	ดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สืบ สานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท	๕๐,๐๐๐	-	✓			ยังไม่ได้ งบประมาณ
๔	โครงการวันลอยกระทง	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลวังยาง เพื่อจัดกิจกรรมโครงการวันลอย กระทง	๗๒,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้ งบประมาณ
๕	โครงการสืบสานประเพณี บุญมหาชาติ	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลวังยาง เพื่อจัดกิจกรรมโครงการสืบสาน ประเพณีบุญมหาชาติ	๕๐,๐๐๐	๑๓ -๑๔ เมษายน ๒๕๖๙			✓	๕๐,๐๐๐
๖	โครงการสืบสานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลวังยาง เพื่อจัดกิจกรรมโครงการสืบสาน ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๗๒,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้ งบประมาณ

๗	โครงการร่ำเปิดเมืองสู่ขวัญ ตุ้มโฮมแห่ปราสาทผึ้ง (พือนภูไทสกลนคร)	ดำเนินการจัดกิจกรรมร่ำเปิดเมืองสู่ ขวัญตุ้มโฮมแห่ปราสาทผึ้ง (พือนภู ไทสกลนคร)	๑๘,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘			✓	๑๘,๐๐๐
๘	โครงการแข่งขันกีฬา ประจำตำบล	ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำตำบลให้กับเด็กเยาวชน ประชาชนในเขตตำบลวังยาง	๒๔๐,๐๐๐	๑-๖ เมษายน ๒๕๖๘			✓	๑๓๑,๖๖๐
๙	โครงการจัดกิจกรรมเสริม การพัฒนา (กีฬาอนุบาล)	ดำเนินการจัดกิจกรรมและเสริม การพัฒนา (กีฬาอนุบาล)	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙			✓	๗,๑๗๐
๑๐	โครงการประชาร่วมใจ รักษาความสะอาด สภาพแวดล้อม (คลองสวย น้ำใส) ชุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง	กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง น้ำช่วยกันฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำให้ สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๒๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙			✓	๑๗,๔๐๒.๖๐

๑๑	โครงการประชาร่วมใจ รักษาความสะอาด สภาพแวดล้อมเนื่องในวัน สำคัญต่างๆ	ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ สาธารณะ	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙		✓		๒,๗๖๐
๒๑	โครงการปลูกป่าชุมชน	ดำเนินการปลูกต้นไม้พื้นที่ สาธารณะ	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้ งบประมาณ
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้ งบประมาณ
	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ดำเนินการโครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ในการออก ประชาคมในระดับตำบล ประชุม คณะกรรมการต่างๆ	๙,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙			✓	๖๒๕

	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรี	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรี	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้งบประมาณ
	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน	๒๓,๖๐๐				✓	๙,๖๐๐
	การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มรัักษ์	ดำเนินโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มรัักษ์	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้งบประมาณ
	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและสุขภาพผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและสุขภาพผู้สูงอายุ	๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้งบประมาณ
	พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้งบประมาณ

	โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย	ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยจำนวนผู้เข้าอบรม ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้งบประมาณ
	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งมีสาเหตุจากการฝ่าฝืนกฎจราจร	ดำเนินการฝึกอบรมโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งมีสาเหตุจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ให้กับประชาชน เยาวชน ผู้นำชุมชนจำนวน ๖๐ คน	๑๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้งบประมาณ
	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร	ดำเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร	๑๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙			✓	๑๒,๐๐๐
	เตรียมการระหว่างรับเสด็จหรือเกี่ยวเนื่องกับการรับส่งเสด็จพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์	ดำเนินกิจกรรม เตรียมการระหว่างรับเสด็จหรือเกี่ยวเนื่องการรับส่งเสด็จฯ	๑๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้งบประมาณ
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ดำเนินการจัดการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลวังยาง กรณีครบวาระ	๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้งบประมาณ

	การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลวังยาง	ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	๑๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้งบประมาณ
	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน	ดำเนินการโดยจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของเทศบาลตำบลวังยาง	๑๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้งบประมาณ
	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านวังยาง หมู่ที่ ๑- บ.บึง หมู่ที่ ๕	ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านวังยาง หมู่ที่ ๑- บ.บึง หมู่ที่ ๕	๓,๘๖๒,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙			✓	๒,๗๕๒,๐๐๐
	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขมิ้น ม.๓	ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขมิ้น ม.๓	๑,๖๑๑,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้งบประมาณ
	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง	ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง	๖๔๑,๐๐๐	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๙		✓		๕๖๐,๐๐๐

	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรภายในเขต ตำบลวังยาง	ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรภายในเขตตำบล วังยาง	๕๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙			✓	๔๐๓,๐๐๐
	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวัง ยาง หมู่ที่ ๑	จุดเริ่มต้นโครงการที่นา นายทองคำ รักษ์ จันทร์มาลา – ที่นา นายพรชัย มาตราข กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๑,๒๒๑.๐๐ ตารางเมตร	๗๐๖,๐๐๐	มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้ งบประมาณ
	โครงการขยายไหล่ทาง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ที่ ๒	(ช่วงที่ ๑) จุดเริ่มต้นโครงการ ป้าย ทางเข้าบ้านเปือย - ที่บ้านนายสวัสดิ์ ขันติยู (๒ ฝั่ง) กว้าง ๐.๕๐-๐.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๗๙.๐๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒) จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้านนางเพชร พอง อ่อน - ที่บ้านนายทองรัตน์ ขันติยู (๒ ฝั่ง) กว้าง ๐.๖๐-๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อย กว่า ๓๓๘.๕๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๓) จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นางแหน มา ตราข – ที่บ้าน นางคำพลอย มาตราข (๒ ฝั่ง) กว้าง ๐.๖๕-๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่	๔๕๖,๙๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙		✓		

		น้อยกว่า ๒๗๙.๗๑ ตารางเมตร						
	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองหวาย หมู่ที่ ๔	(ช่วงที่ ๑) จุดเริ่มต้นโครงการ ที่ บ้าน นายรำพัน มาตราข - สะพานคลองชลประทาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร พร้อมขยายผิว คอนกรีตหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๐๐ ตาราง เมตร (ช่วงที่ ๒) จุดเริ่มต้นโครงการ ที่บ้าน นางเทวี มาตราข - ที่บ้าน นางสุภาพ แก้วกำ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อย กว่า ๖๕๖.๐๐ ตารางเมตร	๓๗๙,๐๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙		✓		
	โครงการขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๑	จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นาย สำราญ ไชยปัญหา - เขตคลอง ชลประทาน สายบ้านเปือย กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๕๐ ตารางเมตร (จำนวน ๒ ฝั่งทาง)	๒๔๙,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ใช้ งบประมาณ

	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ ๖	จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นายบรรทม เหลาแหว - เขตคลองชลประทาน กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร	๗๔,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๙			✓	
	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๑	จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นายสมคิด จันทร์มาลา - ที่บ้าน นางละอองทิพย์ ทวีคุณ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร	๒๙๙,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๙			✓	
	โครงการวางท่อ PVC พร้อมบ่อพัก บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๑	จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นายสมคิด ชีวะโต - เขตทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๒ วางท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ นิ้ว พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๐ บ่อ ระยะทางยาว ๙๓.๐๐ เมตร	๑๒๕,๙๐๐	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๙			✓	
	โครงการวางท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	จุดเริ่มต้นโครงการห้วยอุ้นเฒ่า - ห้วยเหมืองกลางวางท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ บ่อ ระยะทางยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร พร้อมลูกรังปรับ	๓๓๐,๙๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙		✓		

		เกลี้ยเรียบ						
	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยเหมืองกลาง	จุดเริ่มต้นโครงการที่นา นายสุประดิษฐ์ ปาสาบุตร – ที่นา นายอำพร งามสุขศรี ทำการรื้อท่อ และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน	๖๕,๘๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙		✓		
	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๓	(ช่วงที่ ๑) จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นางหนูเขียน ขันติยู – ที่บ้าน นายจำนงค์ มาตราข กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร (ช่วงที่ ๒) จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นางเดือน มาตราข – ที่บ้าน นายนพดล พรหมทอง กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖.๐๐ ท่อน	๔๘๖,๙๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙		✓		
	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบึง หมู่ที่ ๕	จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นายชัยยงค์ วงศ์คำแก้ว – ที่บ้าน นางอินปอง วงศ์คำแก้ว กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร	๑๓๐,๐๐๐	มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๙			✓	

	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑	จุดเริ่มต้นที่บ้าน นายเจริญ จันทะเนตร - ที่บ้าน นายไกรยุทธ จันทรเพ็งเพ็ญ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร	๓๑๒,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๙			✓	
	โครงการปรับปรุงท่อน้ำดี กิจกรรมประปาเทศบาล ตำบล วังยาง	วางท่อ PE ขนาด ๑๑๐ มิลลิเมตร จำนวน ๖๘.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์และฐานรองรับท่อ	๖๖,๗๐๐	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๙			✓	
	โครงการปรับปรุงอาคาร พร้อมถมดินสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง	ปรับปรุงอาคาร พร้อมถมดินสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง กว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๗.๙๐ เมตร (๒ ข้าง) พร้อมถมดินสนามเด็กเล่น ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๘๐,๕๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙		✓		
	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลวังยาง	ปรับปรุงอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวังยาง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ขนาดพื้นที่ ๓๕ ตารางเมตร	๒๓๕,๐๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙		✓		
	โครงการปรับปรุง ห้องเรียนอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาง	ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ขนาดพื้นที่ ๙๔ ตารางเมตร	๔๙๐,๐๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙		✓		

	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบึง หมู่ที่ ๙	จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้านนายรัชชัย นนธิบุตร - ที่บ้านนางสาวพะเยาว์ ทิพย์วงษา กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร	๔๑๘,๕๐๐	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๙			✓	
	โครงการขยายเขตประปาบ้านวังยาง หมู่ที่ ๑	(ช่วงที่ ๑) จุดเริ่มต้น ที่นาย นายผดุงศักดิ์ สุวรรณ - ที่นา นายพรชัย มาตราข (ช่วงที่ ๒) ที่นายนายทงศรีรักษ์ จันท์มาลา - ที่นางสุปราณี ฟองอ่อน วางท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางยาว ๓๕๘.๐๐ เมตร	๔๘,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้งบประมาณ
	โครงการขยายเขตประปาบ้านวังยาง หมู่ที่ ๖	จุดเริ่มต้นโครงการที่นา นางเดือนอุปพงษ์ - ที่นา นายสุดใจ ฟองอ่อน วางท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร	๖๓,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้งบประมาณ
	โครงการขยายเขตประปาบ้านวังยาง หมู่ที่ ๖	จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้านนายชัยมิตร จันท์มาลา จุดสิ้นสุดโครงการที่นา นายสมศักดิ์ มาตราข วางท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางยาว ๒,๘๒๗.๐๐ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้งบประมาณ
	ขยายเขตประปา บ้านวังยาง หมู่ที่ ๘	จุดเริ่มต้น ที่บ้าน นายบุญเทียบ สุวรรณ - ที่นายนายภิญโญ มาตราข วางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ระยะทางยาว 370 เมตร	๔๘,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้งบประมาณ

	ขยายเขตประปา บ้าน วังยาง หมู่ที่ ๑๒	จุดเริ่มต้นที่บ้าน นายสุบิน เสนาะ - ที่บ้านนางสุภาวดี สุวรรณ วาง ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๕๒๕ เมตร	๖๓,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ งบประมาณ
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ ที่ ๑๑	จุดเริ่มต้น ที่บ้าน นายมานิต สุวรรณ - ที่บ้านนายปริญญา นนตะแสน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๖ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ งบประมาณ
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ ที่ ๑๑	จุดเริ่มต้นคลองชลประทาน สาย R -๖L - ที่บ้าน นายบัวลอง ฟอง อ่อน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๓๓๒,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ งบประมาณ
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ ที่ ๖	จุดเริ่มต้น ที่บ้าน นายโสพล จันทร มาลา - ที่บ้าน นายทักษ์ จันทร มาลา กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อย กว่า ๕๑๐ ตารางเมตร ลงลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๓๑๓,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ งบประมาณ

	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเทศบาล วังยาง	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร	๒๓๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ งบประมาณ
	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร บ้านหนอง หวาย หมู่ที่ ๑๓ - สะพานท่าตางหล่าง	จุดเริ่มต้น ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรบ้านหนองหวาย - ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมสะพาน ต่างหล่าง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร	๑๖๕,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ งบประมาณ
	ขุดลอกทางระบายน้ำทิ้ง บ้านบึง หมู่ที่ ๕	จุดเริ่มต้น ที่นา นายทองดี จิเห็บ - หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๗๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ ระยะทางยาว ๑๕๒ เมตร พร้อมขุดลอกทางระบายน้ำและลง ลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ	๒๗๑,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ งบประมาณ
	ก่อสร้างโรงจอดรถ (เพื่อจอดรถส่วนกลางของ เทศบาลวังยาง)	ก่อสร้างโรงจอดรถ (เพื่อจอดรถส่วนกลางของเทศบาล วังยาง) ขนาดกว้าง ๑๑.๗๕ เมตร ยาว ๒๓ เมตร	๔๔๐,๗๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ งบประมาณ

	ปรับปรุงอาคารด้านหน้าเทศบาลตำบลวังยาง	ปรับปรุงอาคารด้านหน้าเทศบาลตำบลวังยาง ขนาดกว้าง ๔.๒๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	ยังไม่ใช้งบประมาณ
	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	ดำเนินการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ใช้งบประมาณ
	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๙			✓	๒๖,๓๔๐
	ฝึกอบรมศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	ดำเนินโครงการฝึกอบรมศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ใช้งบประมาณ
	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านขมิ้น	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ อัตรามื้อละ ๓๖ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๓๐,๘๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๑๐๘,๐๐๐

	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านบึง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ อัตรามือ ละ ๒๒ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๘๘๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๔๓๕,๖๐๐
	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านเปือย	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ อัตรามือ ละ ๒๗ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๕๙,๒๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๑๒๔,๒๐๐
	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านวังยาง (วังยางวิทยานุกุล)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ อัตรามือ ละ ๒๒ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๐๒๕,๒๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๕๑๔,๘๐๐
	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองหวาย	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ อัตรามือ ละ ๒๗ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๓๒๙,๔๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๑๕๙,๓๐๐
	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๐๐ คน มีกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กๆ มีส่วนร่วม และการแสดงออก ส่งเสริมให้เด็กมี ความกล้าแสดงออก และมีมนุษย สัมพันธ์ที่ดี	๔๐,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๒๕๖๙			✓	๓๙,๙๕๑

	โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพครูบุคลากร ทางการศึกษาและศึกษาดู งาน	ดำเนินโครงการพัฒนา ประสิทธิภาพครูบุคลากรทาง การศึกษาและศึกษาดูงาน	๗๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้ งบประมาณ
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน เงินรายหัวนักเรียน เงินค่า พัฒนาการ จัดการศึกษา)	๑,๒๗๑,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๘๕๙,๑๐๖
	วัสดุงานบ้านงานครัว	ดำเนินการเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่ม นมที่ถูกสุขลักษณะ	๑,๑๐๑,๕๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๓๙๓,๔๔๑.๗๙
	โครงการตลาดสะอาดและ คุ้มครองผู้บริโภค	ดำเนินการทำความสะอาดล้าง ตลาดโพธิ์นิมิตรเป็นประจำทุก เดือนเพื่อให้ตลาดสะอาด ถูก สุขลักษณะ	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้ งบประมาณ
	โครงการบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน	บริการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน จนเกิดเหตุและส่งต่อไปรักษาที่ โรงพยาบาลที่ใกล้เคียงให้ได้รับ ความปลอดภัย	๗๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้ งบประมาณ

	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ให้สุนัขและแมวในเขต ตำบลวังยางและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้ให้กับประชาชน ในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้ งบประมาณ
	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรค	ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรค	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้ งบประมาณ
	โครงการอุดหนุน พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ดำเนินการอุดหนุน โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๓ หมู่บ้านในเขตตำบล วังยาง	๒๖๐,๐๐๐	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๘	✓			ยังไม่ได้ งบประมาณ
	วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง	ดำเนินจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง	๕,๐๐๐		✓			ยังไม่ได้ งบประมาณ
	วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ บรมราชินี	ดำเนินจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ บรมราชินี	๒๓,๐๐๐	๓ มิถุนายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้ งบประมาณ

	โครงการจัดงานรัฐพิธีวัน ปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม	ดำเนินกิจกรรมโครงการจัดงานรัฐพิธีวัน ปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม	๒,๐๐๐	๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๙			✓	๑,๐๐๐
	วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐	ดำเนินจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐	๕,๐๐๐	๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้ งบประมาณ
	โครงการศึกษาเรียนรู้พระราช กรณียกิจของสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความอาลัยและเพื่อ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพ หรือการ ดำเนินชีวิตประจำวัน	ดำเนินโครงการศึกษาเรียนรู้พระราช กรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน ปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและเพื่อไป ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน การประกอบ อาชีพ หรือการดำเนินชีวิตประจำวัน	๒๐๐,๐๐๐	๗-๘ มกราคม ๒๕๖๙			✓	๑๓๑,๖๐๐