

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ไม่ใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา พิธีทางศาสนาการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ	ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา ได้แก่วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันออกพรรษา พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิม พระเกียรติ	๒๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙		✓		๒๓,๘๕๕
๒	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๑๐ เมษายน ๒๕๖๙	✓			ไม่ใช้งบประมาณ

๓	โครงการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมชน เผ่าภูไท	ดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สืบ สานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	✓			ไม่ใช้งบประมาณ
๔	โครงการวันลอยกระทง	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลวังยาง เพื่อจัดกิจกรรมโครงการวันลอย กระทง	๗๒,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๙	✓			ไม่ใช้งบประมาณ
๕	โครงการสืบสานประเพณี บุญมหาชาติ	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลวังยาง เพื่อจัดกิจกรรมโครงการสืบสาน ประเพณีบุญมหาชาติ	๕๐,๐๐๐	๑๓ -๑๔ เมษายน ๒๕๖๙			✓	๕๐,๐๐๐
๖	โครงการสืบสานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลวังยาง เพื่อจัดกิจกรรมโครงการสืบสาน ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๗๒,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓			ไม่ใช้งบประมาณ

๗	โครงการร่ำเปิดเมืองสู่ ขวัญตุมโฮมแห่ปราสาท ผึ้ง (พออนฎไทสกลนคร)	ดำเนินการจัดกิจกรรมร่ำเปิดเมืองสู่ ขวัญตุมโฮมแห่ปราสาทผึ้ง (พออนฎไท สกลนคร)	๑๘,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘			✓	๑๘,๐๐๐
๘	โครงการแข่งขันกีฬา ประจำตำบล	ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬประจำ ตำบลให้กับเด็กเยาวชน ประชาชนใน เขตตำบลวังยาง	๒๔๐,๐๐๐	๑-๖ เมษายน ๒๕๖๙			✓	๒๔๐,๐๐๐
๙	โครงการจัดกิจกรรมเสริม การพัฒนา (กีฬาอนุบาล)	ดำเนินการจัดกิจกรรมและเสริมการ พัฒนา (กีฬาอนุบาล)	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๑๐	โครงการประชาร่วมใจ รักษาความสะอาด สภาพแวดล้อม (คลอง สายนน้ำใส) ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง	กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ช่วยกันฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำให้ สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๒๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙			✓	๑๗,๔๐๒.๖๐

๑๑	โครงการประชาร่วมใจ รักษาความสะอาด สภาพแวดล้อมเนื่องในวัน สำคัญต่างๆ	ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ สาธารณะ	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙		✓		๒,๗๖๐
๑๒	โครงการปลูกป่าชุมชน	ดำเนินการปลูกต้นไม้พื้นที่สาธารณะ	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	✓			ไม่ใช้งบประมาณ
๑๓	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราช สุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	✓			ไม่ใช้งบประมาณ
๑๔	โครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ในการออกประชาคมในระดับ ตำบล ประชุมคณะกรรมการต่างๆ	๙,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙			✓	๖๒๕

๑๕	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรี	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรี	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้งบประมาณ
๑๖	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน	๒๓,๖๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙			✓	๙,๖๐๐
๑๗	การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มรัักษ์	ดำเนินโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มรัักษ์	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้งบประมาณ
๑๘	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและสุขภาพผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและสุขภาพผู้สูงอายุ	๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้งบประมาณ
๑๙	พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้งบประมาณ

๒๐	โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุข	ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวนผู้เข้าอบรม ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้งบประมาณ
๒๑	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งมีสาเหตุจากการฝ่าฝืนกฎจราจร	ดำเนินการฝึกอบรมโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งมีสาเหตุจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ให้กับ ประชาชนเยาวชน ผู้นำชุมชน จำนวน ๖๐ คน	๑๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้งบประมาณ
๒๒	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	ดำเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	๑๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙			✓	๑๒,๐๐๐
๒๓	เตรียมการระหว่างรับเสด็จหรือเกี่ยวเนื่องกับการรับส่งเสด็จพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์	ดำเนินกิจกรรม เตรียมการระหว่างรับเสด็จหรือเกี่ยวเนื่องการรับส่งเสด็จฯ	๑๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้งบประมาณ
๒๔	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ดำเนินการจัดการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลวังยาง กรณีครบวาระ	๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้งบประมาณ

๒๕	การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลวังยาง	ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	๑๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้ งบประมาณ
๒๖	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน	ดำเนินการโดยจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของเทศบาลตำบลวังยาง	๑๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้ งบประมาณ
๒๗	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านวังยาง หมู่ที่ ๑- บ.บึง หมู่ที่ ๕	ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีตบ้านวังยาง หมู่ที่ ๑- บ.บึง หมู่ที่ ๕	๓,๘๖๒,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙			✓	๒,๗๕๒,๐๐๐
๒๘	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขมิ้น ม.๓	ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขมิ้น ม.๓	๑,๖๑๑,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้ งบประมาณ
๒๙	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง	ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง	๖๔๑,๐๐๐	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๙		✓		๕๖๐,๐๐๐

๓๐	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรภายในเขต ตำบลวังยาง	ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรภายในเขตตำบล วัง ยาง	๕๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙			✓	๔๐๓,๐๐๐
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน วังยาง หมู่ที่ ๑	จุดเริ่มต้นโครงการที่นา นายทงค์ รักษ์ จันทร์มาลา – ที่นา นายพรชัย มาตราช กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๑,๒๒๑.๐๐ ตารางเมตร	๗๐๖,๐๐๐	มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๙	✓			ไม่ใช้งบประมาณ
๓๒	โครงการขยายไหล่ทาง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ที่ ๒	(ช่วงที่ ๑) จุดเริ่มต้นโครงการ ป้ายทางเข้า บ้านเปือย - ที่บ้านนายสวัสดิ์ ชันติยู (๒ ฝั่ง) กว้าง ๐.๕๐-๐.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๗๙.๐๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒) จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้านนาง เพชร ฟองอ่อน - ที่บ้านนายทองรัตน์ ชันติยู (๒ ฝั่ง) กว้าง ๐.๖๐-๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่ น้อยกว่า ๓๓๘.๕๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๓) จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นางแหน มา ตราช – ที่บ้าน นางคำพลอย มาตราช (๒ ฝั่ง) กว้าง ๐.๖๕-๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๗๙.๗๑ ตารางเมตร	๔๕๖,๙๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙		✓		๔๕๖,๙๐๐

๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองหวาย หมู่ที่ ๔	(ช่วงที่ ๑) จุดเริ่มต้นโครงการ ที่บ้าน นายรำพัน มาตราซ - สะพานคลอง ชลประทาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร พร้อมขยายผิวคอนกรีตหรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๐๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒) จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นางเทวี มา ตราซ - ที่บ้าน นางสุภาพ แก้วก่า กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๕๖.๐๐ ตารางเมตร	๓๗๙,๐๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙		✓		๓๗๙,๐๐๐
๓๔	โครงการขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๑	จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นายสำราญ ไชยปัญญา - เขตคลองชลประทาน สายบ้านเปือย กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๕๐ ตารางเมตร (จำนวน ๒ ฝั่งทาง)	๒๔๙,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ใช้ งบประมาณ
๓๕	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ ๖	จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นายบรรทม เหลาแหว - เขตคลองชลประทาน กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร	๗๔,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๙			✓	๗๔,๐๐๐

๓๖	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๑	จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นายสมคิด จันทร์มาลา – ที่บ้าน นางละอองทิพย์ ทวีคุณ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร	๒๙๙,๐๐๐	มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๙			✓	๒๙๙,๐๐๐
๓๗	โครงการวางท่อ PVC พร้อมบ่อบำบัด บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๑	จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นายสมคิด ชิวะโต - เขตทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๒ วางท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ นิ้ว พร้อมบ่อบำบัด คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๐ บ่อ ระยะทางยาว ๙๓.๐๐ เมตร	๑๒๕,๙๐๐	มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๙			✓	๑๒๕,๙๐๐
๓๘	โครงการวางท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว พร้อมบ่อบำบัดคอนกรีตเสริมเหล็ก	จุดเริ่มต้นโครงการห้วยอุ้นเฒ่า - ห้วยเหมืองกลางวางท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว พร้อมบ่อบำบัด คสล.ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ บ่อ ระยะทางยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร พร้อมลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ	๓๓๐,๙๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙		✓		๓๓๐,๙๐๐
๓๙	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยเหมืองกลาง	จุดเริ่มต้นโครงการที่นา นายสุประดิษฐ์ ปาสาบุตร – ที่นา นายอำพร งามสุขศรี ทำการรื้อท่อ และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน	๖๕,๘๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙		✓		๖๕,๘๐๐

๔๐	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๓	(ช่วงที่ ๑) จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้านนางหนูเขียน ขันติยู – ที่บ้าน นายจำนงค์ มาตราข กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร (ช่วงที่ ๒) จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้านนางเดือน มาตราข – ที่บ้าน นาย นพดล พรหมทอง กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖.๐๐ ท่อน	๔๘๖,๙๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙		✓		๔๘๖,๙๐๐
๔๑	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบึง หมู่ที่ ๕	จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นายชัยยงค์ วงศ์คำแก้ว – ที่บ้าน นางอินปอง วงศ์คำแก้ว กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร	๑๓๐,๐๐๐	มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๙			✓	๑๓๐,๐๐๐
๔๒	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑	จุดเริ่มต้นที่บ้าน นายเจริญ จันทะเนตร - ที่บ้าน นายไกรยุทธ จันทรเพ็งเพ็ญ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร	๓๑๒,๐๐๐	มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๙			✓	๓๑๒,๐๐๐
๔๓	โครงการปรับปรุงท่อน้ำดี กิจการประปาเทศบาลตำบล วังยาง	วางท่อ PE ขนาด ๑๑๐ มิลลิเมตร จำนวน ๖๘.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์และฐานรองรับท่อ	๖๖,๗๐๐	มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๙			✓	๖๖,๗๐๐

๔๔	โครงการปรับปรุงอาคาร พร้อมถมดินสนามเด็ก เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบึง	ปรับปรุงอาคาร พร้อมถมดินสนาม เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง กว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๗.๙๐ เมตร (๒ ข้าง) พร้อมถมดินสนามเด็กเล่น ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๘๐,๕๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙		✓		๘๐,๕๐๐
๔๕	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลวังยาง	ปรับปรุงอาคารศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลวังยาง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ขนาดพื้นที่ ๓๕ ตารางเมตร	๒๓๕,๐๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙		✓		๒๓๕,๐๐๐
๔๖	โครงการปรับปรุง ห้องเรียนอนุบาลศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาง	ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ขนาดพื้นที่ ๙๕ ตารางเมตร	๔๙๐,๐๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙		✓		๔๙๐,๐๐๐
๔๗	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านบึง หมู่ที่ ๙	จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นายธวัชชัย นนธิบุตร - ที่บ้าน นางสาวพะเยาว์ ทิพย์วงษา กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร	๔๑๘,๕๐๐	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๙			✓	๔๑๘,๕๐๐
๔๘	โครงการขยายเขตประปา บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑	(ช่วงที่ ๑) จุดเริ่มต้น ที่นาย นาย ผดุงศักดิ์ สุวรรณ - ที่นา นายพรชัย มาตราซ (ช่วงที่ ๒) ที่นา นายทงค์ รักษ์ จันทร์มาลา - ที่นา นางสุปราณี ฟองอ่อน วางท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางยาว ๓๕๘.๐๐ เมตร	๔๘,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	ยังไม่ใช้ งบประมาณ

๔๙	โครงการขยายเขตประปา บ้านวังยาง หมู่ที่ ๖	จุดเริ่มต้นโครงการที่นา นางเดือน อุปพงษ์ – ที่นา นายสุดใจ ฟอง อ่อน วางท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร	๖๓,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ งบประมาณ
๕๐	โครงการขยายเขตประปา บ้านวังยาง หมู่ที่ ๖	จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้าน นาย ชัยมิตร จันทร์มาลา จุดสิ้นสุด โครงการที่นา นายสมศักดิ์ มาตราช วางท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางยาว ๒,๘๒๗.๐๐ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ งบประมาณ
๕๑	ขยายเขตประปา บ้าน วังยาง หมู่ที่ ๘	จุดเริ่มต้น ที่บ้าน นายบุญเทียบ สุวรรณ - ที่นายนายภิญโญ มา ตราช วางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ระยะทางยาว 370 เมตร	๔๘,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ งบประมาณ
๕๒	ขยายเขตประปา บ้าน วังยาง หมู่ที่ ๑๒	จุดเริ่มต้นที่บ้าน นายสุบิน เสนาะ - ที่บ้านนางสุภาวดี สุวรรณ วางท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางยาว ๕๒๕ เมตร	๖๓,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ งบประมาณ
๕๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๑	จุดเริ่มต้น ที่บ้าน นายมานิต สุวรรณ - ที่บ้านนายปริญญา นนตะเสน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๖ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ งบประมาณ

๕๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๑	จุดเริ่มต้นคลองชลประทาน สาย R - ๖L - ที่บ้าน นายบัวลอง ฟองอ่อน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๓๓๒,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	ยังไม่ใช้งบประมาณ
๕๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ ๖	จุดเริ่มต้น ที่บ้าน นายโสพล จันท์มาลา - ที่บ้าน นายทัก จันท์มาลา กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๓๑๓,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	ยังไม่ใช้งบประมาณ
๕๖	ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเทศบาล วังยาง	กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร	๒๓๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	ยังไม่ใช้งบประมาณ
๕๗	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๓ - สะพานท่าต่างหล่าง	จุดเริ่มต้น ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองหวาย - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมสะพานต่างหล่าง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร	๑๖๕,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	ยังไม่ใช้งบประมาณ

๕๘	ชุดลอกทางระบายน้ำที่ บ้านบึง หมู่ที่ ๕	จุดเริ่มต้น ที่นา นายทองดี จิเห็บ - หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๗๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ ระยะทางยาว ๑๕๒ เมตร พร้อมชุด ลอกทางระบายน้ำและลงลูกรังปรับ เกลี่ยเรียบ	๒๗๑,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	ยังไม่ใช้ งบประมาณ
๕๙	ก่อสร้างโรงจอดรถ (เพื่อจอดรถส่วนกลาง ของเทศบาลวังยาง)	ก่อสร้างโรงจอดรถ (เพื่อจอดรถส่วนกลางของเทศบาลวัง ยาง) ขนาดกว้าง ๑๑.๗๕ เมตร ยาว ๒๓ เมตร	๔๔๐,๗๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	ยังไม่ใช้ งบประมาณ
๖๐	ปรับปรุงอาคารด้านหน้า เทศบาลตำบลวังยาง	ปรับปรุงอาคารด้านหน้าเทศบาล ตำบลวังยาง ขนาดกว้าง ๔.๒๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	ยังไม่ใช้ งบประมาณ
๖๑	โครงการช่วยเหลือผู้ ประสบปัญหาทางสังคม	ดำเนินการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ ประสบปัญหาทางสังคม	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ใช้ งบประมาณ

๖๒	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๙			✓	๒๖,๓๔๐
๖๓	ฝึกอบรมศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	ดำเนินโครงการฝึกอบรมศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้งบประมาณ
๖๔	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านขมิ้น	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ อัตรามือละ ๓๖ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๓๐,๘๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๑๐๘,๐๐๐
๖๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านบึง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ อัตรามือละ ๒๒ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๘๘๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๔๓๕,๖๐๐
๖๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเปือย	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ อัตรามือละ ๒๗ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๕๙,๒๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๑๒๔,๒๐๐

๖๗	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านวังยาง (วังยางวิทยานุกุล)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ อัตรามื้อละ ๒๒ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๐๒๕,๒๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๕๑๔,๘๐๐
๖๘	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองหวาย	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๓๒๙,๔๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๑๕๙,๓๐๐
๖๙	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๐๐ คน มี กิจกรรมต่างๆ ให้เด็กๆ มีส่วนร่วม และการแสดงออก ส่งเสริมให้เด็กมี ความกล้าแสดงออก และมีมนุษย สัมพันธ์ที่ดี	๔๐,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๒๕๖๙			✓	๓๙,๙๕๑
๗๐	โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพครูบุคลากร ทางการศึกษาและศึกษาดู งาน	ดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ครูบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดู งาน	๗๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ใช้ งบประมาณ
๗๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน เงินรายหัวนักเรียน เงินค่า พัฒนาการ จัดการศึกษา)	๑,๒๗๑,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๘๕๙,๑๐๖

๗๒	วัสดุงานบ้านงานครัว	ดำเนินการเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่ม นมที่ถูกสุขลักษณะ	๑,๑๐๑,๕๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๓๙๓,๔๔๑.๗๙
๗๓	โครงการตลาดสะอาด และคุ้มครองผู้บริโภค	ดำเนินการทำความสะอาดล้างตลาด โพธิ์นิมิตรเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ ตลาดสะอาด ถูกสุขลักษณะ	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้ งบประมาณ
๗๔	โครงการบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	บริการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุด เกิดเหตุและส่งต่อไปรักษาที่ โรงพยาบาลที่ใกล้เคียงให้ได้รับความ ปลอดภัย	๗๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้ งบประมาณ
๗๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ให้สุนัขและแมวในเขตตำบล วังยางและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ ความรู้ให้กับประชาชนในการควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้ งบประมาณ
๗๖	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรค	ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรค	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้ งบประมาณ

๗๗	โครงการอุดหนุนพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการอุดหนุน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๓ หมู่บ้านในเขตตำบลวังยาง	๒๖๐,๐๐๐	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้งบประมาณ
๗๘	วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ดำเนินจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้งบประมาณ
๗๙	วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	ดำเนินจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๒๓,๐๐๐	๓ มิถุนายน ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้งบประมาณ
๘๐	โครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม	ดำเนินกิจกรรมโครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม	๒,๐๐๐	๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๘			✓	๑,๐๐๐
๘๑	วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐	ดำเนินจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐	๕,๐๐๐	๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้งบประมาณ

๘๒	โครงการศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความอาลัยและเพื่อไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพ หรือการดำเนินชีวิตประจำวัน	ดำเนินโครงการศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความอาลัยและเพื่อไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพ หรือการดำเนินชีวิตประจำวัน	๒๐๐,๐๐๐	๗-๘ มกราคม ๒๕๖๙			✓	๑๓๑,๖๐๐
----	---	---	---------	-----------------	--	--	---	---------